

## ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КАЛЕНДАРЯ ВВОДА ОБЪЕКТОВ НА 31.12.2023 ГОДА



**Калинина С.В.**  
Первый заместитель  
главы города Сочи

11 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
11	11	0



**Канюк Е.М.**  
Заместитель главы  
города Сочи

182 объекта		
План	Выполн.	Не вып.
182	182	0



**Евсюков А.А.**  
Заместитель главы  
города Сочи

19 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
19	19	0



**Снегирев В.Н.**  
Заместитель главы  
города Сочи

48 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
48	48	0



**Бауэр В.И.**  
Заместитель главы  
города Сочи

313 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
313	313	0



**Северов П.Л.**  
Заместитель главы  
города Сочи

78 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
78	78	0

### ВСЕГО ОБЪЕКТОВ

План	Выполн.	Не вып.
839	839	0



**Казанкова И.А.**  
Глава Центрального  
района города Сочи

73 объекта		
План	Выполн.	Не вып.
73	73	0



**Ермолаев М.В.**  
Глава Лазаревского  
района города Сочи

55 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
55	55	0



**Сбитнев Д.Ю.**  
Глава Адлерского  
района города Сочи

40 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
40	40	0



**Савин И.М.**  
Глава Хостинского  
района города Сочи

20 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
20	20	0

2023

КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД



## ГОРОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ ВВОДА ОБЪЕКТОВ

В 2023 году введено **839 объектов**

Месяц	Запланировано	Введено за месяц	Введено с начала года
Всего	839		839
январь	6	6	6
февраль	9	9	15
март	27	27	42
апрель	12	12	54
май	20	20	74
июнь	146	146	220
июль	39	39	259
август	68	68	327
сентябрь	91	91	418
октябрь	78	78	496
ноябрь	255	255	751
декабрь	88	88	839

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ	План до конца года	Введено	% исполнения
	839	839	100,00
<i>в т.ч. по направлениям:</i>			
Дороги	316	316	100,00
Благоустройство	278	278	100,00
Образование	144	144	100,00
Культура	37	37	100,00
Спорт	46	46	100,00
Молодежь	3	3	100,00
Медицина	2	2	100,00
Снос	12	12	100,00
Гостиничная	1	1	100,00
<b>в разрезе районов:</b>			
Адлерский	188	188	100,00
Хостинский	161	161	100,00
Центральный	322	322	100,00
Лазаревский	168	168	100,00

Муниципальный проектный офис г. Сочи